

STATUS DAS OBRAS

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL (SVOC)

Reforma e Construção de Áreas de Acolhimento

PROCESSO SEI Nº 154.00009044/2025-26

CONTRATO Nº 39/2025

ECOTRONS SERVIÇOS EM ENGENHARIA LTDA - ME



PROJETO

FASE

STATUS ATUAL

CONCLUSÃO (ESTIMADA)

SVOC

Reforma e Construção de Áreas de Acolhimento

OBRA EM EXECUÇÃO

Obra iniciada em **Janeiro de 2026**:
efetuada a mobilização do canteiro
de obras e iniciadas as demolições

Julho de 2026
(180 dias corridos)

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Reforma interna e externa do SVOC, implementando espaços com ambientes acolhedores, fluxos otimizados e adequados ao atendimento humanizado aos familiares. A área planejada para a intervenção possui cerca de 1.100m², sendo 245m² referente a intervenções na área interna do edifício, 80m² referente a área da guarita existente e 750m² de área externa que compreende o pátio e acessos.

Perspectiva 3D



Perspectiva 3D



Perspectiva 3D



Perspectiva 3D



Perspectiva 3D



Perspectiva 3D



Janeiro de 2026



Janeiro de 2026